



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: **30 Veracruz**
 Clave y Nombre del Municipio: **175 TIHUATLÁN**
 Fuente de Financiamiento: **FORTAFIN 2016 (SENTENCIA) 6,324,272.84**
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: **25/07/2022**

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------|--|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | | Otras Fuentes Estatales | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término |
| UB | 01 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER. | 301750072 | TECOXTEMPA SEGUNDO | 100.00 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KILOMETRO | 0.37 | | | | |
| 2022 | 30 | 175 | 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 300.00 | | | | |
| SE | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER. | 301750051 | LAS PIEDRAS | 100.00 | 27/04/2022 | 10/08/2022 | 73.59 | 01/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 426.86 | de 1 | | |
| 2022 | 30 | 175 | 0501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 50.00 | | | |
| SE | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER. | 301750008 | BENITO JUAREZ (CUAUHTEMOC) | 97.00 | 21/04/2022 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 1,120.00 | | |
| 2022 | 30 | 175 | 0502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 300.00 | | |
| SE | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER. | 301750038 | SAN PEDRO MIAHUAPAN | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 1,117.00 | |
| 2022 | 30 | 175 | 0503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 200.00 | | |
| SE | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER. | 301750040 | EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS) | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 627.00 | |
| 2022 | 30 | 175 | 0504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 150.00 | | |
| SE | 02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER. | 3017500065 | SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL) | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 790.00 | |
| 2022 | 30 | 175 | 0505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 300.00 | | |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: | | | | | | | | | 6,324,272.84 | 6,324,272.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,015.24 | 406,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,015.24 | 406,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Rosa Mariana Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ricardo Butrón Ortega
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/TIHUATLÁN/19848