



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																											
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, 5 DE FEBRERO, MELCHOR OCAMPO Y 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN VER.	301750053	POZA AZUL DE LOS REYES	100.00	20/06/2022	29/07/2022	69.20	18/08/2022	1,197,110.40	1,197,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,717.34	720,717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,717.34	720,717.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	978.00			
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD PIEDRA CLAVADA, TIHUATLAN, VER.	301750050	PIEDRA CLAVADA	100.00	12/04/2022	12/05/2022	100.00	10/05/2022	2,253,078.58	2,253,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,078.58	2,253,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,078.58	2,253,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.35	de 9		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, TIHUATLAN, VER.	301750058	RANCHO ALEGRE	100.00	22/04/2022	22/05/2022	100.00	17/06/2022	1,109,903.80	1,109,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,903.80	1,109,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,903.80	1,109,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,026.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIMÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL SANTA CRUZ, TIHUATLAN, VER.	301750080	ZAPOTAL SANTA CRUZ	0.00			0.00		1,536,904.95	1,536,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,380.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE 300PR2396X DE LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, TIHUATLAN, VER.	301750004	AGUA FRÍA	81.00	16/05/2022		0.00		1,158,855.11	1,158,855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "ING. FULGENCIO JOFRE" CLAVE 300PR0641L SECTOR 5 DE DE LA LOCALIDAD TOTOLAPA, TIHUATLAN, VER.	301750075	TOTOLAPA	100.00	06/06/2022	04/08/2022	80.56	11/08/2022	1,148,128.22	1,148,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,401.20	695,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,401.20	695,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO "JILIAPA SEGUNDO" CON CLAVE 30ETH07590 DE LA LOCALIDAD JILIAPA SEGUNDO, TIHUATLAN VER.	301750033	JILIAPA SEGUNDO	0.00			0.00		1,869,039.20	1,869,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (BASQUETBALL) EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	301750001	TIHUATLÁN	70.00	03/08/2022		50.70	10/09/2022	3,552,442.00	3,552,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,380.30	1,801,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,380.30	1,801,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 300JN0427D DE LA LOCALIDAD URSULO GALVAN, TIHUATLAN VER.	301750077	URSULO GALVÁN	0.00			0.00		405,279.98	405,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CLAVE 300PR1462J EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN, VER.	301750007	ANTONIO M. QUIRASCO	100.00	03/05/2022	01/07/2022	45.69	06/07/2022	1,265,571.83	1,265,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,352.51	578,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,352.51	578,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE 300PR2011R DE LA COLONIA AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	301750001	TIHUATLÁN	100.00	08/07/2022	05/09/2022	71.09	18/08/2022	749,567.54	749,567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,876.75	532,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,876.75	532,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	

Leopardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO CUBERO CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argüello Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio	Termino
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "FAUSTO VEGA SANTANDER" CLAVE: 30DPR3819B, SECTOR TUMADERO EN LA LOCALIDAD ZAPOTAL SANTA CRUZ, TIHUATLAN, VER.	30175008	ZAPOTAL SANTA CRUZ	100.00	09/05/2022	22/06/2022	100.00	24/06/2022	24/06/2022	546,498.29	546,498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,498.29	546,498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,498.29	546,498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2022	30	175	0014																																			
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" CLAVE: 30DPR2063Q DE LA LOCALIDAD SANTA FE KM 8, TIHUATLAN VER.	30175015	SANTA FE (KILÓMETRO 8)	100.00	01/06/2022	15/07/2022	100.00	21/07/2022	10/09/2022	366,217.59	366,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,217.59	366,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,217.59	366,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 9			
2022	30	175	0015																																			
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 30DPR4663Y EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, TIHUATLAN, VER.	30175012	CINCO DE MAYO	0.00			0.00			284,676.85	284,676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2022	30	175	0016																																			
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA. MARIA ECHAZARRETI DIAZ" CLAVE 30DPR3954G EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00			0.00			2,555,988.03	2,555,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	175	0017																																			
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" CLAVE 30DPR2023P DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	100.00	02/08/2022	15/09/2022	74.24	15/09/2022		1,452,885.59	1,452,885.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,536.75	1,078,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,536.75	1,078,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	175	0018																																			
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CLAVE 30EPR2415B DE LA LOCALIDAD DE LA UNION, TIHUATLAN, VER.	30175007	LA UNIÓN	100.00	03/05/2022	01/07/2022	61.24	01/09/2022		1,639,098.82	1,639,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,921.21	1,003,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,921.21	1,003,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	175	0019																																			
SG 02 h	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, TIHUATLAN VER.	30175020	KILÓMETRO NUEVE (EJIDO LÁZARO CÁRDENAS)	0.00			0.00			858,741.46	858,741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2022	30	175	0020																																			
SJ 02 w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONSTRUCCION DE TECHADO Y BANDA PERIMETRAL EN EL TEBAEV "ANTONIO M. QUIRASCO" CLAVE 30ETH0358T, LOCALIDAD ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN VER.	30175000	ANTONIO M. QUIRASCO	65.00	05/09/2022		0.00			982,586.85	982,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	175	0021																																			
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 30DTV1037K DE LA LOCALIDAD MAMEY, TIHUATLAN VER.	30175003	MAMEY	100.00	02/05/2022	30/06/2022	100.00	17/06/2022	26/07/2022	749,337.74	749,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,337.74	749,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,337.74	749,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	175	0022																																			
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "HERIBERTO MEXICANO" CLAVE: 300TV1826X LOCALIDAD BUENA VISTA, TIHUATLAN VER.	30175000	BUENA VISTA	100.00	04/07/2022	08/09/2022	0.00			959,357.62	959,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	175	0023																																			
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 30DPR0524W DE LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA, TIHUATLAN VER.	30175001	CERRO DE BUENA VISTA	100.00	02/05/2022	15/08/2022	58.46	19/08/2022		649,604.91	649,604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,238.65	386,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,238.65	386,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	175	0024																																			

Leonardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO DUEÑO CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argüelles Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: 4 de 9
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BICENTENARIO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y DIAZ MIRON DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	10/05/2022	08/06/2022	100.00	02/08/2022	02/08/2022	329,688.75	329,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,688.75	329,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	122.00				
2022	30	175	0040																																				
SO 01 b	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD "TIHUATLÁN" CUJES: VZSSA006395L EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00			0.00			672,576.44	672,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00	4 de 9	
2022	30	175	0041																																				
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, TIHUATLAN, VER.	30175000	BUENA VISTA	0.00			0.00			3,458,260.95	3,458,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2022	30	175	0042																																				
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPAL, ECHEVERRÍA, EL SUFRIMIENTO, INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER.	30175005	RAMÓN CARACAS LARA	100.00	16/05/2022	14/06/2022	100.00	16/07/2022	16/07/2022	975,554.14	975,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,554.14	975,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	858.00		
2022	30	175	0043																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS KM 6, TIHUATLAN, VER.	30175002	GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	100.00	12/05/2022	10/06/2022	100.00	06/09/2022	06/09/2022	734,845.14	734,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,845.14	734,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	546.00		
2022	30	175	0044																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACUATEMPA, TIHUATLAN VER	30175000	ACUATEMPA	100.00	04/07/2022	01/09/2022	70.43	02/08/2022		3,051,612.21	3,051,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,548.88	2,149,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,775.00		
2022	30	175	0045																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DEL TEPETATE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00			0.00			363,689.00	363,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00		
2022	30	175	0047																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE Y CALLEJON 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CARR. NACIONAL MEX - TUXPAN DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER.	30175001	ZACATE COLORADO	100.00	02/05/2022	15/06/2022	100.00	12/08/2022	12/08/2022	1,977,753.69	1,977,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,753.69	1,977,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,247.00	
2022	30	175	0048																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y PRIVADA REVOLUCION EN EL SECTOR 4 DE LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	100.00	16/07/2022	15/09/2022	81.20	10/09/2022		1,461,890.36	1,461,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,098.90	1,187,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	867.00		
2022	30	175	0049																																				
UM 02 ab	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ACONTITLA, TIHUATLAN, VER.	30175000	ACONTITLA	90.00	09/08/2022		0.00			1,925,872.17	1,925,872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	175	0050																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA CONSTITUCION, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	04/05/2022	17/06/2022	100.00	10/05/2022	20/06/2022	869,179.22	869,179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,179.22	869,179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	758.00		
2022	30	175	0051																																				

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO GUERRA CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa-Martina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Anceto Argüelles Ortiz Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	2022 30 175 0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ANDADOR EN EL BOULEVARD BICENTENARIO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y MAESTROS DE LA COLONIA AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	02/05/2022	31/05/2022	100.00	07/07/2022	07/07/2022	1,057,445.26	1,057,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,445.26	1,057,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	423.00			
SE 02 b	2022 30 175 0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD Y REVOLUCION DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			2,402,597.00	2,402,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	5 de 9	
SE 02 b	2022 30 175 0055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRATERNIDAD ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LINDERO DE LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, TIHUATLAN, VER.	30175020 5	KILÓMETRO SIETE (EL PARAISO LOS LIMONES)	100.00	18/07/2022	15/09/2022	0.00			1,604,130.57	1,604,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,411.00		
UB 01 a	2022 30 175 0057	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA NACIONAL, TIHUATLAN, VER.	30175002 9	INDEPENDENCIA NACIONAL	100.00	28/04/2022	28/05/2022	100.00	30/04/2022	30/05/2022	1,448,056.62	1,448,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,056.62	1,448,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.10	
SE 02 b	2022 30 175 0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 19 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMANTLA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER.	30175001 7	CHICHIMANTLA SEGUNDO	100.00	10/08/2022	23/09/2022	20.53	21/09/2022		1,279,579.67	1,279,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,759.38	262,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	820.21	
SE 02 b	2022 30 175 0059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, TIHUATLAN, VER.	30175004 7	PALO DE ROSA	100.00	16/05/2022	29/06/2022	100.00	17/06/2022	09/08/2022	1,281,166.18	1,281,166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,166.18	1,281,166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,211.00	
SE 02 b	2022 30 175 0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER.	30175002 4	FRANCISCO VILLA	100.00	03/05/2022	01/07/2022	100.00	12/07/2022	30/09/2022	1,553,193.81	1,553,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,193.81	1,553,193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,114.00	
SE 02 b	2022 30 175 0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BICENTENARIO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	06/06/2022	04/08/2022	0.00			3,634,512.00	3,634,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	
SE 02 b	2022 30 175 0063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES LA PEDRERA Y ZARAGOZA, SECTOR 5 TOTOLAPA	30175007 5	TOTOLAPA	45.00	05/09/2022		0.00			3,127,766.00	3,127,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,962.88	
SE 02 b	2022 30 175 0064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TECOMATE, TIHUATLAN, VER.	30175007 0	TECOMATE	60.00	05/09/2022		0.00			1,188,229.78	1,188,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	778.00	
SE 02 b	2022 30 175 0065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER.	30175007 3	EL TERRERO	100.00	02/05/2022	15/06/2022	100.00	07/07/2022	07/07/2022	1,590,575.31	1,590,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,575.31	1,590,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,077.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO CUIVAO CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro García Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Derivada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otroas	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otroas	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otroas	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	
SE 02 b	2022 30 175 0066	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD EL COPAL, TIHUATLAN, VER.	301750014	EL COPAL	100.00	12/04/2022	26/05/2022	100.00	01/07/2022	01/07/2022	3,192,012.36	3,192,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,012.36	3,192,012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,222.00						
SE 02 b	2022 30 175 0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AGUILA, TIHUATLAN, VER.	301750005	EL ÁGUILA	100.00	04/07/2022	17/08/2022	35.64	05/08/2022		976,056.08	976,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,899.31	347,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	660.00	6 de 9			
SE 02 f	2022 30 175 0068	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO GOMEZ DE LA COLONIA LAS AZUCENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	301750001	TIHUATLÁN	100.00	04/05/2022	23/05/2022	100.00	20/07/2022	20/07/2022	200,917.74	200,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,917.74	200,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00				
SE 02 f	2022 30 175 0069	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA PEDRERA, TIHUATLAN, VER.	301750301	LA PEDRERA	100.00	24/05/2022	22/07/2022	55.03	01/07/2022		636,789.42	636,789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,430.42	350,430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00				
UB 01 a	2022 30 175 0071	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, TIHUATLAN, VER.	301750055	PUEBLO VIEJO	100.00	10/05/2022	08/06/2022	100.00	10/08/2022	16/07/2022	2,295,773.43	2,295,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,773.43	2,295,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.32				
SE 02 b	2022 30 175 0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RAMPAS) DE LA LOCALIDAD CHONTLA, TIHUATLAN VER	301750018	CHONTLA	100.00	15/06/2022	14/07/2022	81.30	12/08/2022		440,151.55	440,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,847.36	357,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00				
SJ 02 k	2022 30 175 0074	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CLAVE: 30DPR24085 DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, TIHUATLAN VER.	301750059	RANCHO NUEVO	100.00	20/05/2022	03/07/2022	100.00	27/07/2022	30/09/2022	1,554,939.15	1,554,939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,939.15	1,554,939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SC 03 f	2022 30 175 0075	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, TIHUATLAN VER.	301750046	LAS PALMAS	0.00			0.00			1,982,280.13	1,982,280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SJ 02 c	2022 30 175 0076	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 30DJN22306, EN LA LOCALIDAD EL HORCON, TIHUATLAN, VER.	301750027	EL HORCON	100.00	17/05/2022	15/06/2022	100.00	19/07/2022	19/07/2022	279,473.16	279,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,473.16	279,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SO 01 b	2022 30 175 0078	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD "EMILIANO ZAPATA" CLUES: VZ55A006436 DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLAN, VER.	301750020	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	100.00	18/07/2022	31/08/2022	77.68	30/09/2022		616,799.28	616,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,182.22	479,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00	
UM 02 ac	2022 30 175 0079	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPARTIVOS (VOLEIBOL) EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	301750052	PLAN DE AYALA	38.00	12/09/2022		0.00			1,875,824.49	1,875,824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO SUEBLA GUERRERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argüiro García Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORIVOS (BASQUETBALL) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005 2	PLAN DE AYALA	38.00	12/09/ 2022					1,690,799.08	1,690,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 175 0080																																	PERSONA	300.00	
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CONSTRUCCION DE DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO KM 17, TIHUATLAN, VER.	30175004 1	MIGUEL HIDALGO (KILÓMETRO 17)	20.00	19/09/ 2022					2,735,862.15	2,735,862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2022 30 175 0081																																	PERSONA	200.00	
U9 01	SERVICIOS PROFESIONALES	30175000 1	TIHUATLÁN	70.00	01/04/ 2022		75.12	01/04/ 2022		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,452.00	2,829,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,452.00	2,629,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00		
2022 30 175 0083																																	PERSONA	100.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PASO LA UNO I, TIHUATLAN, VER.	30175008 8	PASO LA UNO	100.00	27/04/ 2022	26/08/ 2022	100.00	15/06/ 2022	10/08/ 2022	937,940.59	937,940.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,940.59	937,940.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,940.59	937,940.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	844.00	
2022 30 175 0084																																	PERSONA	100.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TIHUATLAN, VER.	30175007 9	XOCOTLA	100.00	04/07/ 2022	02/08/ 2022	100.00	24/09/ 2022	24/09/ 2022	1,029,848.74	1,029,848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,848.74	1,029,848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,848.74	1,029,848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
2022 30 175 0085																																	PERSONA	200.00	
SD 03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RAMÓN CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER.	30175005 7	RAMÓN CARACAS LARA	100.00	04/08/ 2022	18/08/ 2022	100.00	22/09/ 2022	22/09/ 2022	216,282.45	216,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,282.45	216,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,282.45	216,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2022 30 175 0086																																	PERSONA	150.00	
SD 02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA Y VISTA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			2,275,224.12	2,275,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2022 30 175 0087																																	PERSONA	100.00	
SD 02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVAN, TIHUATLAN, VER.	30175007 7	ÚRSULO GALVÁN	0.00			0.00			2,586,196.46	2,586,196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00	
2022 30 175 0088																																	PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MICROONDAS EN LA LOCALIDAD DE DIRECCION DE CAMINOS, TIHUATLAN, VER.	30175007 5	TOTOLAPA	100.00	02/07/ 2022	15/08/ 2022	81.23	11/08/ 2022		684,834.98	684,834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,336.97	556,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,336.97	556,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	100.00	
2022 30 175 0089																																	PERSONA	100.00	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE DOS AULAS (POR SUSTITUCIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CLAVE 30EPR2388V DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, TIHUATLAN VER.	30175001 2	LA CONCEPCION	35.00	05/09/ 2022					1,159,649.84	1,159,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2022 30 175 0090																																	ALUMNO	120.00	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO REHABILITACION DE CAMINO A HUIZOTATE (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE HUIZOTATE TIHUATLAN VER.	30175002 6	HUIZOTATE	50.00	05/09/ 2022					2,808,100.86	2,808,100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00	
2022 30 175 0091																																	PERSONA	150.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO HUBER GUERRERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Hoje: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 02 b	2022 30 175 0093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERODES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y REVOLUCION DE LA LOCALIDAD LA ISLA, TIHUATLAN VER.	30175003 0	LA ISLA (KILÓMETRO 10)	40.00	12/09/ 2022	0.00																									METRO CUADRADO	1,040.00		
SE 02 b	2022 30 175 0094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD JIJIAPA I, TIHUATLAN VER	30175003 1	JILIAPA I	100.00	22/08/ 2022	25/09/ 2022	0.00																									METRO CUADRADO	654.60	\$ de 9
SE 02 b	2022 30 175 0092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HERODES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER.	30175004 0	EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS)	100.00	12/07/ 2022	25/08/ 2022	0.00																									METRO CUADRADO	557.00	
SG 02 a	2022 30 175 0096	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ACONTITLA, TIHUATLAN VER.	30175000 2	ACONTITLA	100.00	22/08/ 2022	20/09/ 2022	0.00																									POSTE	5.00	
SJ 02 m	2022 30 175 0097	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE:30DTV0097R DE LA LOCALIDAD ACONTITLA TIHUATLAN VER	30175000 2	ACONTITLA	30.00	05/09/ 2022		0.00																									AULA	1.00	
SJ 02 k	2022 30 175 0098	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR3521T DE LA LOCALIDAD PROGRESO DE MARAVILLAS, TIHUATLAN, VER.	30175005 4	PROGRESO DE MARAVILLAS	0.00			0.00																									ANEXO	1.00	
SJ 02 w	2022 30 175 0099	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO "TIHUATLAN" CON CLAVE 30ETH0013Z DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00																									ANEXO	1.00	
SJ 02 q	2022 30 175 0100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I MADERO" CON CLAVE 30DTV0053V DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00																									ANEXO	1.00	
SE 02 f	2022 30 175 0101	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES CUAUTEMOC Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD MESA CERRADA, TIHUATLAN VER	30175003 8	MESA CERRADA	0.00			0.00																									METRO CUADRADO	702.80	
SE 02 g	2022 30 175 0102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES NIÑOS HERODES, MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO VILLA, VICENTE GUERRERO Y LA REFORMA DE LA LOCALIDAD SANTA INÉS, TIHUATLAN VER.	30175053 8	FRACCIONAMIENTO SANTA INÉS	0.00			0.00																									METRO LINEAL	500.00	
UM 01 c	2022 30 175 0103	REHABILITACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (SANITARIOS) DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA CARDEL, TIHUATLAN VER	30175003 4	JOSÉ MARÍA CARDEL	0.00			0.00																									OBRA	1.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO CUERVOLLO DEB
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Anceto Argimiro Castro Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



