







**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**BIENIO DE EJERCICIO 2022**

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 116,712,832.00

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico (Presupuesto)		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)					Método			Observaciones				
						Fecha real		Fecha teórica		Monto de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanceadas															
						Inicio	Termino	Inicio	Termino																											%	%													
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, TIHUATLÁN, VER.	30175008	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	100.00	27/06/2022	26/07/2022	18/07/2022	01/09/2022	TERMINADA	CONTRATO	615,912.44	615,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,912.44	615,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	100.00					
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA VERACRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	24/10/2022	22/11/2022	19/11/2022	03/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	747,670.99	747,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,670.99	747,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	200.00				
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CARRO DE LOS TOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	22/06/2022	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	TERMINADA	CONTRATO	360,562.82	360,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,562.82	360,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	50.00				
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (ZAPOTALG), TIHUATLÁN, VER.	30175002	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (ZAPOTALG)	100.00	27/06/2022	26/07/2022	12/08/2022	12/08/2022	TERMINADA	CONTRATO	506,993.00	506,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,993.00	506,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	50.00				
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CABECERA FEDERAL MEXICO Y TUPAC DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, TIHUATLÁN, VER.	30175004	NUEVO PROGRESO (CANTONERO 13)	100.00	05/09/2022	20/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	TERMINADA	CONTRATO	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	50.00				
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	16/09/2022	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	194,430.15	194,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,430.15	194,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	0.00			
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEXICANOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y OAXA MIRON DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	10/05/2022	08/09/2022	02/08/2022	02/08/2022	TERMINADA	CONTRATO	329,688.75	329,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,688.75	329,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	50.00		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	17/10/2022	30/11/2022	09/12/2022	29/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	701,918.11	701,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,918.11	701,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	100.00		
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, TIHUATLÁN, VER.	30175000	BUENA VISTA	100.00	03/10/2022	15/12/2022	12/11/2022	29/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,294,434.80	3,294,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,434.80	3,294,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	100.00		
SE	01	b	REHABILITACIÓN DE CALLE REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPAL, ECHEVERRÍA, EL SORBARINERO, INDEPENDENCIA Y MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE RAMÓN CARACAL LARA, TIHUATLÁN, VER.	30175005	RAMÓN CARACAL LARA	100.00	09/05/2022	14/06/2022	11/07/2022	16/07/2022	TERMINADA	CONTRATO	975,554.14	975,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,554.14	975,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	100.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS AM 6, TIHUATLÁN, VER.	30175002	GENERAL LÁZARO CARDENAS BETHO	100.00	12/05/2022	10/06/2022	06/08/2022	06/08/2022	TERMINADA	CONTRATO	734,845.14	734,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,845.14	734,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	60.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACUATEMPA, TIHUATLÁN, VER.	30175000	ACUATEMPA	100.00	04/07/2022	01/09/2022	02/08/2022	07/10/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,051,812.21	3,051,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,812.21	3,051,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	0.00	
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUANAJUPE, VICTORIA Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGUAYUBA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	03/11/2022	30/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	368,011.38	368,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,011.38	368,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	50.00	



ROBERTO GUERRA CORDERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y Firma









