



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,887.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas	
Inicio	Término	Inicio	Término																															
SD	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES, PACIENCIA, PORVENIR, LOGRO, MISERICORDIA Y SACRIFICIO DE LA LOCALIDAD ZACATE COLORADO, TIHUATLÁN, VER.		301750015	ZACATE COLORADO	100.00	18/08/2025	30/09/2025	37.90	25/08/2025	1,704,496.56	1,704,496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,099.38	646,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,099.38	646,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	de 5
2025	30	175	0003	b																											PERSONA	200.00		
SJ	02	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLAS CLAVE 30D10665E DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA, TIHUATLÁN, VER.		301750009	BUENA VISTA	0.00			0.00		777,580.80	777,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	175	0006	bg																											ALUMNO	100.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL COBAEV-14 TIHUATLÁN, CLAVE 30ECB0014O DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.		301750001	TIHUATLÁN	100.00	19/05/2025	30/06/2025	46.07	15/06/2025	1,164,247.14	1,164,247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,416.52	536,416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,416.52	536,416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00	
2025	30	175	0007	x																											ALUMNO	200.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0053V DE LA COLONIA AZTECA, CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.		301750001	TIHUATLÁN	0.00			0.00		729,847.58	729,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00	
2025	30	175	0008	r																											ALUMNO	200.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL TELEBACHILLERATO "LA UNIÓN" CLAVE 30ETH0235J DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, TIHUATLÁN, VER.		301750169	LA UNIÓN	100.00	21/04/2025	21/06/2025	43.31	20/06/2025	1,040,832.10	1,040,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,850.87	450,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,850.87	450,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	175	0011	x																											ALUMNO	100.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30DPR5496W DE LA LOCALIDAD LA PASADITA, TIHUATLÁN, VER.		301750178	LA PASADITA	100.00	19/05/2025	21/06/2025	100.00	25/07/2025	25/07/2025	269,855.18	269,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,855.18	269,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,855.18	269,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	175	0012	i																											PERSONA	100.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA No. 18 CLAVE 30DST0018B DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, TIHUATLÁN, VER.		301750012	LA CONCEPCIÓN	100.00	07/04/2025	20/06/2025	60.00	20/06/2025	2,742,098.34	2,742,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,259.00	1,645,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,259.00	1,645,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00	
2025	30	175	0014	e																											ALUMNO	200.00		
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA PEDRO SANTILLAN PÉREZ DE LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TIHUATLÁN, VER.		301750079	XOCOTLA	100.00	09/05/2025	07/06/2025	100.00	15/06/2025	15/06/2025	947,396.24	947,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	947,396.24	947,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,396.24	947,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	6.00	
2025	30	175	0015	a																											PERSONA	100.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DTV0225X DE LA LOCALIDAD JILAPA II, TIHUATLÁN, VER.		301750033	JILAPA SEGUNDO	100.00	15/04/2025	21/06/2025	27.34	21/06/2025	2,777,253.35	2,777,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,383.35	759,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,383.35	759,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00	
2025	30	175	0010	e																											ALUMNO	100.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD HUIZOTATE DEL KM 0+590 AL 1+520, TIHUATLÁN, VER.		301750028	HUIZOTATE	100.00	12/05/2025	09/08/2025	56.64	01/08/2025	9,959,876.55	9,959,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642,200.33	5,642,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642,200.33	5,642,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50	
2025	30	175	0018	a																											PERSONA	200.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, TIHUATLÁN, VER.		301750043	OCOTEPEC	100.00	10/05/2025	09/06/2025	100.00	09/06/2025	1,418,734.81	1,418,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,734.81	1,418,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,734.81	1,418,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50	
2025	30	175	0019	a																											PERSONA	200.00		

Leobardo Gámez González
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERVO LÓPEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Gustavo Quintanilla Méndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Aniceto Argüelles García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: EJaSkDKFXZ02pXpCGrQ+uZ5feNISCeTe5+WllwTtVOGIWqKSC6fbDRW60GI2TIBH3KLTWbGcVrymEc3Alt6C37/8h9Y/HJHPHpkn94hTSASJunS81ES3YMOpDHiFYurAatIC5ACuNT9g8g2ujnJC06IY1K7ZzU7bKUzPVW+ag3Q=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,867.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																										
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales
Inicio	Término	Inicio	Término																														
UB 01	REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LAS LOCALIDADES MIAHUAPAN A LAS PALMAS DEL KM 0+392 AL KM 0+659, TIHUATLÁN, VER.	30175004 6	LAS PALMAS	100.00	12/05/2025	25/07/2025	100.00	01/08/2025	01/08/2025	2,740,706.39	2,740,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,706.39	2,740,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,706.39	2,740,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.00	2 de 5
2025 30 175 0023																															PERSONA	0.00	
SG 02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VERACRUZ Y CALLEJÓN COLUMA DE LA LOCALIDAD ACONTITLA, TIHUATLÁN, VER.	30175000 2	ACONTITLA	100.00	21/04/2025	18/05/2025	100.00	20/05/2025	15/06/2025	1,094,610.72	1,094,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,610.72	1,094,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,610.72	1,094,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	10.00	
2025 30 175 0024																															PERSONA	200.00	
SG 02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLÁN, VER.	30175002 0	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	100.00	12/05/2025	10/07/2025	100.00	15/07/2025	15/07/2025	1,799,014.35	1,799,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,014.35	1,799,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,014.35	1,799,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2025 30 175 0025																															PERSONA	100.00	
SG 02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE GREGORIO CLAUDIO DE LA LOCALIDAD JILIAPA I, TIHUATLÁN, VER.	30175003 1	JILIAPA I	100.00	11/04/2025	30/04/2025	100.00	30/05/2025	01/06/2025	1,304,966.43	1,304,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,966.43	1,304,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,966.43	1,304,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2025 30 175 0026																															PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LOS PINOS (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD EL COPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175001 4	EL COPAL	100.00	10/04/2025	21/06/2025	100.00	22/06/2025	30/06/2025	6,274,247.32	6,274,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,247.32	6,274,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,247.32	6,274,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025 30 175 0030																															PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS AZUCENAS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	28/04/2025	26/06/2025	100.00	27/06/2025	27/06/2025	1,339,758.21	1,339,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,758.21	1,339,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,758.21	1,339,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025 30 175 0031																															PERSONA	150.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (TERCERA ETAPA) DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD PASO DEL PITIL, TIHUATLÁN, VER.	30175004 9	PASO DEL PITIL	100.00	19/05/2025	30/06/2025	100.00	01/07/2025	01/07/2025	1,730,618.65	1,730,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,618.65	1,730,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,618.65	1,730,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2025 30 175 0032																															PERSONA	150.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN (SEGUNDA ETAPA) ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA), TIHUATLÁN, VER.	30175002 0	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	100.00	20/05/2025	30/06/2025	100.00	30/06/2025	01/07/2025	3,075,952.23	3,075,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,952.23	3,075,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,952.23	3,075,952.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
2025 30 175 0033																															PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO "ZAPOTALILLO", TIHUATLÁN, VER.	30175002 1	ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO (ZAPOTALILLO)	100.00	01/05/2025	14/06/2025	100.00	15/06/2025	15/06/2025	2,123,210.23	2,123,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,210.23	2,123,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,210.23	2,123,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
2025 30 175 0034																															PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE RUIZ CORTINES Y BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD LA ISLA, TIHUATLÁN, VER.	30175003 0	LA ISLA (KILOMETRO 10)	74.00	08/05/2025		41.02	08/05/2025		5,090,419.74	5,090,419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,211.26	2,088,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,211.26	2,088,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025 30 175 0035																															PERSONA	100.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA), LOC. GRAL LAZARO CÁRDENAS (KM 6), TIHUATLÁN, VER.	30175002 5	GENERAL LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	100.00	02/05/2025	30/06/2025	93.36	30/06/2025		2,236,698.44	2,236,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,211.26	2,088,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,211.26	2,088,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,100,000.00	
2025 30 175 0037																															PERSONA	0.00	

LEONARDO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROBERTO OLIVERA BORDERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

GUSTAVO GARCÍA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ANICETO ARGIMIRO GARCÍA CAMACHO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Período: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,887.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico			Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
							Inicio	Término	%	Inicio																									Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA LOMA BONITA, TIHUATLÁN, VER.			30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	06/05/ 2025	19/06/ 2025	100.00	01/07/ 2025	01/07/ 2025	1,013,640.53	1,013,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,640.53	1,013,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,640.53	1,013,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
2025																																	30	175	0039
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLAN, VER.			30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00			0.00			1,299,613.11	1,299,613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	3 de 5
2025																																	30	175	0041
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ MIRÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.			30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	14/04/ 2025	31/05/ 2025	100.00	01/06/ 2025	01/06/ 2025	741,988.65	741,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,988.65	741,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,988.65	741,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
2025																																	30	175	0042
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO BRAVO DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.			30175006 5	SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	100.00	21/04/ 2025	20/05/ 2025	100.00	01/06/ 2025	01/07/ 2025	638,859.98	638,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.98	638,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,859.98	638,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
2025																																	30	175	0044
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLÁN, VER.			30175005 3	POZA AZUL DE LOS REYES	100.00	14/04/ 2025	14/06/ 2025	100.00	01/06/ 2025	01/07/ 2025	4,973,082.62	4,973,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,082.62	4,973,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,082.62	4,973,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025																																	30	175	0045
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD PROGRESO DE MARAVILLAS, TIHUATLÁN, VER.			30175005 4	PROGRESO DE MARAVILLAS	100.00	16/04/ 2025	14/06/ 2025	100.00	30/06/ 2025	01/07/ 2025	2,459,331.72	2,459,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,331.72	2,459,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,331.72	2,459,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	150.00	
2025																																	30	175	0046
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN, VER.			30175000 7	ANTONIO M. QUIRASCO	100.00	07/07/ 2025	04/09/ 2025	70.61	15/08/ 2025		3,380,407.50	3,380,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,915.71	2,386,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,915.71	2,386,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	250.00	
2025																																	30	175	0047
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD KM 17, TIHUATLÁN, VER.			30175004 1	MIGUEL HIDALGO (KILOMETRO 17)	100.00	22/04/ 2025	21/05/ 2025	100.00	01/07/ 2025	01/07/ 2025	1,439,376.22	1,439,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,376.22	1,439,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,376.22	1,439,376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	150.00	
2025																																	30	175	0048
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLÁN, VER.			30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	100.00	02/06/ 2025	31/07/ 2025	52.98	01/08/ 2025		3,204,034.06	3,204,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,805.67	1,697,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,805.67	1,697,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	250.00	
2025																																	30	175	0050
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DÍAZ MIRÓN DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.			30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			430,810.39	430,810.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	50.00		
2025																																30	175	0051	PERSONA
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO CAZONES DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.			30175006 5	SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	100.00	02/05/ 2025	19/06/ 2025	100.00	19/06/ 2025	01/07/ 2025	3,944,747.70	3,944,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,747.70	3,944,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944,747.70	3,944,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025																																	30	175	0052

Leobardo Gómez González
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERO VORDERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Gustavo Quiroz Vázquez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Aniceto Argenteo García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 136,411,887.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales
Inicio	Término	Inicio	Término																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE MEDELLÍN Y BUCARELÍ DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	15/04/2025	17/05/2025	100.00	17/05/2025	18/05/2025	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	80.00	4 de 5
2025 30 175 0055																																PERSONA	100.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOR JUANA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	92.00	09/06/2025		59.28	15/07/2025		4,442,846.88	4,442,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,010.52	2,634,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,010.52	2,634,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00	
2025 30 175 0056																																PERSONA	250.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLEJON DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	14/04/2025	14/06/2025	78.95	01/06/2025		2,004,261.41	2,004,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,539.99	1,582,539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,539.99	1,582,539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	150.00	
2025 30 175 0057																																PERSONA	150.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA, TIHUATLÁN, VER.	30175001 1	CERRO DE BUENA VISTA	100.00	15/05/2025	12/07/2025	76.74	15/06/2025		1,741,744.94	1,741,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,631.62	1,336,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,631.62	1,336,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	200.00	
2025 30 175 0060																																PERSONA	200.00	
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			4,172,868.00	4,172,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	6.00	
2025 30 175 0065																																PERSONA	100.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	100.00	01/05/2025	30/05/2025	100.00	01/06/2025	15/06/2025	1,318,051.37	1,318,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,051.37	1,318,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,051.37	1,318,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025 30 175 0061																																PERSONA	200.00	
SJ 02 t	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS (POR SUSTITUCION) DEL TELEBACHILLERATO ZAPOTAL SANTA CRUZ CLAVE: 30ETH0331M DE LA LOCALIDAD ZAPOTAL SANTA CRUZ, TIHUATLAN VER.	30175008 0	ZAPOTAL SANTA CRUZ	100.00	01/07/2025	29/09/2025	30.33	15/08/2025		2,135,790.75	2,135,790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,829.74	647,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,829.74	647,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2025 30 175 0066																																ALUMNO	200.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOBOS COLONIA GUTIERREZ BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			1,290,015.28	1,290,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	150.00	
2025 30 175 0067																																PERSONA	200.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN VER	30175005 3	POZA AZUL DE LOS REYES	100.00	01/07/2025	29/09/2025	100.00	15/08/2025	30/09/2025	8,034,455.63	8,034,455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,034,455.63	8,034,455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,034,455.63	8,034,455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	400.00	
2025 30 175 0068																																PERSONA	0.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLAN VER	30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00			0.00			1,506,237.59	1,506,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	150.00	
2025 30 175 0069																																PERSONA	200.00	
SD 03 n	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CALLEJÓN BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (KM 17), TIHUATLÁN, VER.	30175004 1	MIGUEL HIDALGO (KILOMETRO 17)	0.00			0.00			621,869.26	621,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025 30 175 0070																																PERSONA	300.00	


Presidencia Municipal
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
2025

ROBERTO QUIROGA CORDERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Gustavo Guzmán Méndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Aniceto Argüelles García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 24/10/2025

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO	136.637,829.15	138.411,887.00	0.00	0.00	225,942.15	0.00	0.00	82,219,582.65	82,219,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,219,582.65	82,219,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------

Aniceto Argimiro García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello