



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 10,720,631.00

Hoja: 25/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 02 f	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRINCIPAL Y LEONARDO GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE LINDERO, TIHUATLAN, VER.	301750096	LINDERO	0.00					893,241.25	893,241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	313.00			
2022 30 175 0300																																				
SE 01 b	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE LAS CALLES 5 DE MAYO, CORREGIDORA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD CONGREGACIÓN LA LOMA (EL AGUILA), TIHUATLAN VER	301750036	LA LOMA (EL AGUILA)	0.00					383,506.48	383,506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,424.00	de 1
2022 30 175 0301																																				
SE 02 f	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (ZAPOTALILLO), TIHUATLAN, VER.	301750021	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO (ZAPOTALILLO)	0.00					603,026.29	603,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	548.00	
2022 30 175 0302																																				
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TERRERO AL AGUACATE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN VER	301750073	EL TERRERO	0.00					1,301,394.07	1,301,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.90	
2022 30 175 0303																																				
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, TIHUATLAN VER	301750081	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00					1,393,229.07	1,393,229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,134.00	
2022 30 175 0304																																				
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES TIHUATLAN Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, TIHUATLAN, VER.	301750060	LA REFORMA	0.00					1,418,170.79	1,418,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,256.00	
2022 30 175 0305																																				
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y MORELOS DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA, TIHUATLAN VER	301750009	BUENA VISTA	0.00					1,441,093.96	1,441,093.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,095.00	
2022 30 175 0306																																				
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS PAVON ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, TIHUATLAN, VER.	301750042	NUEVO PROGRESO (KILÓMETRO 12)	0.00					2,853,675.03	2,853,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,802.00	
2022 30 175 0307																																				
SE 02 k	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CASA AMARILLA, TIHUATLAN, VER.	301750083	CASA AMARILLA	0.00					423,294.05	423,294.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00	
2022 30 175 0308																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 10,720,631.00 10,720,631.00 0.00

Leobardo Gómez González  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Rosa Marina Sánchez López  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Ricardo Butrón Ortega  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

