



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FORTAFIN 2016 (SENTENCIA) 6,324,272.84  
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 25/10/2022  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UB 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER.	30175007 2	TECOXTEMPA SEGUNDO	100.00	01/06/2022	30/08/2022	99.89	12/08/2022	12/08/2022	859,945.58	859,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,032.65	859,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,032.65	859,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.37			
2022	30	175	0500																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER.	30175005 1	LAS PIEDRAS	100.00	27/04/2022	10/06/2022	96.96	01/06/2022	08/07/2022	551,664.92	551,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,919.91	534,919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,919.91	534,919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	426.86	de 1	
2022	30	175	0501																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE TURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER.	30175000 8	BENITO JUÁREZ (CUAUHTEMOC)	100.00	21/04/2022	05/07/2022	98.94	07/07/2022	18/08/2022	1,553,531.90	1,553,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,655.01	1,552,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,655.01	1,552,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,120.00	
2022	30	175	0502																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE TURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER.	30175003 9	SAN PEDRO MIAHUAPAN	100.00	04/07/2022	31/07/2022	0.00			1,281,151.36	1,281,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,117.00	
2022	30	175	0503																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER.	30175004 0	EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS)	0.00			0.00			807,278.57	807,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	627.00	
2022	30	175	0504																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER.	30175006 6	SAN MIGUEL MECATEPEC (MAVANTIAL)	100.00	04/07/2022	02/09/2022	0.00			1,280,680.51	1,280,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	790.00	
2022	30	175	0505																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

6,324,272.84 6,324,272.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,607.57 2,946,607.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946,607.57 2,946,607.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Leobardo Gómez González  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Rosa Marina Sánchez López  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro García Camacho  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/TIHUATLAN/20502