



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT 2016 (SENTENCIA)
 Presupuesto Autorizado: 3,738,001.79

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																								
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BICENTENARIO ENTRE CARRETERA MEXICO - TUXPAN Y LIDERO DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE, TIHUATLAN, VER.		30175004	4	EL ORIENTE	0.00		0.00		1,523,136.77	1,523,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	996.00		
2022	30	175	0600																													
UB 02 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, TIHUATLAN, VER.		30175007	8	VENUSTIANO CARRANZA (EL MOZUELO)	0.00		0.00		693,419.69	693,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.15	de 1		
2022	30	175	0601																													
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE 2 DE LA LOCALIDAD DE PAPATLARILLO, TIHUATLAN, VER.		30175004	8	PAPATLARILLO	0.00		0.00		901,356.54	901,356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	708.00			
2022	30	175	0602																													
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PASADITA, TIHUATLAN, VER.		30175017	8	LA PASADITA	0.00		0.00		620,089.79	620,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	553.00			
2022	30	175	0603																													
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									3,738,001.79	3,738,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Libardo Gómez González
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro García Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/TIHUATLÁN/20511