



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término
SC	02	b	2023 30 175 0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD TOTOLAPA, SECTOR 5, TIHUATLAN, VER.	30175007 5	TOTOLAPA	0.00		0.00	814,122.15	814,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SC	03	f	2023 30 175 0002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, TIHUATLAN VER	30175004 6	LAS PALMAS	0.00		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 10
SC	03	d	2023 30 175 0003	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO (ZAPOTALILLO), TIHUATLAN, VER.	30175002 1	ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO (ZAPOTALILLO)	0.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SD	03	c	2023 30 175 0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE XALAPA Y MISANTLA DE LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SECTOR 4, TIHUATLAN, VER.	30175007 5	TOTOLAPA	0.00		0.00	854,318.00	854,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SD	02	b	2023 30 175 0005	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER.	30175001 5	ZACATE COLORADO	0.00		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SD	01	b	2023 30 175 0008	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA), TIHUATLAN, VER.	30175002 0	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	0.00		0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00	
SD	01	b	2023 30 175 0007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA) TIHUATLAN, VER.	30175002 0	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	0.00		0.00	459,740.00	459,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00	
SD	03	b	2023 30 175 0008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO (KILOMETRO 12), TIHUATLAN, VER.	30175004 2	NUEVO PROGRESO (KILOMETRO 12)	0.00		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SD	03	b	2023 30 175 0009	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHAPOLHUAC, TIHUATLAN, VER.	30175001 6	CHAPOLHUAC	0.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SD	03	b	2023 30 175 0010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD LA ESFERA, TIHUATLAN, VER.	30175002 2	LA ESFERA	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00	
SD	03		2023 30 175 0011	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD PIEDRA CLAVADA, TIHUATLAN, VER.	30175005 0		0.00		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	

Leobardo Domínguez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERVO CARRERO
 VOGAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Aniceto Argimiro Salas Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																													
SD 01 b	2023 30 175 0012	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175001 2	LA CONCEPCIÓN	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00				
SE 03 g	2023 30 175 0013	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD CHAPOLHUAC, TIHUATLÁN, VER.	30175001 8	CHAPOLHUAC	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	2 de 10			
SG 02 a	2023 30 175 0014	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOS LAGUNAS, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			1,584,889.00	1,584,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SG 02 a	2023 30 175 0015	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HACIA EL CUARTEL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	15/05/2023	10/06/2023	0.00			550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SG 02 a	2023 30 175 0016	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "DÍAZ MIRON" CLAVE 30DTV1281M, TOTOLAPA SECTOR 5, TIHUATLÁN, VER.	30175007 5	TOTOLAPA	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SG 02 a	2023 30 175 0018	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EUGENIO RIVERA DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, TIHUATLÁN, VER.	30175005 2	PLAN DE AYALA	0.00			0.00			588,769.00	588,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SG 02 a	2023 30 175 0017	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA TELESECUNDARIA "DÍAZ MIRON" CLAVE 30DTV1281M, TOTOLAPA SECTOR 5, TIHUATLÁN, VER.	30175007 5	TOTOLAPA	0.00			0.00			520,466.00	520,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SG 02 a	2023 30 175 0019	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEDRERA, TIHUATLÁN, VER.	30175030 1	LA PEDRERA	0.00			0.00			700,500.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SG 02 a	2023 30 175 0020	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AMANECER Y EN LA CALLE "SOFIA BAUTISTA GONZALEZ" DE LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS KM 9, TIHUATLÁN, VER.	30175020 6	XILÓMETRO NUEVE (EJIDO LÁZARO CÁRDENAS)	0.00			0.00			896,805.00	896,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SJ 02 1	2023 30 175 0021	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBAVEY EN CLAVE 30ECR00147Q DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	50.00	12/08/2023		0.00			745,096.00	745,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
SJ 02 g	2023 30 175 0022	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CLAVE 30DPB1359W DE LA LOCALIDAD ACONITLA, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	80.00	15/05/2023		0.00			1,203,000.00	1,203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




ROBERTO GUERRA CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TIHUATLÁN, VERACRUZ
 2022 2025
 TESORERÍA



Aniceto Argimiro Guzmán Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TIHUATLÁN, VERACRUZ
 2022 2025
 CONTRALORÍA INTERNA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					%	Fechas reales	%	Inicio	Término	Inicio																									Término				
SJ 02 a	2023 30 175 0038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CLAVE 30DJN01325 DE LA LOCALIDAD EL PALMAR	30175032	EL PARAÍSO	0.00		0.00					608,883.00	508,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
SJ 02 k	2023 30 175 0037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "XICOTENCATL" CLAVE 30DPR549BW DE LA LOCALIDAD LA PASADITA, TIHUATLAN, VER.	30175017	LA PASADITA	0.00		0.00					522,631.00	522,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	4 de 10			
SE 01	2023 30 175 0038	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA Y EJERCITO MEXICANO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	0.00		0.00					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	20.00			
UB 01 a	2023 30 175 0039	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE HUIZOTATE, TIHUATLAN, VER.	30175002	HUIZOTATE	0.00		0.00					3,339,364.00	3,339,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.40		
UB 01 a	2023 30 175 0040	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, TIHUATLAN, VER.	30175008	SAN NICOLÁS	37.00	01/06/2023	0.00					3,447,941.00	3,447,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.40		
UB 01 a	2023 30 175 0041	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, TIHUATLAN, VER.	30175009	PUEBLO DEL MUERTO	66.00	10/05/2023	81.52	10/06/2023				3,447,941.00	3,447,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.40	
UB 01 a	2023 30 175 0042	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD OCOTEPEC, TIHUATLAN, VER.	30175013	OCOTEPEC	100.00	01/06/2023	30/06/2023	0.00				805,136.00	805,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.30	
UB 01 a	2023 30 175 0043	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, TIHUATLAN, VER.	30175007	VENUSTIANO CARRANZA (EL MOZUELO)	0.00		0.00					700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.30	
UB 01 a	2023 30 175 0044	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANGEL, TIHUATLAN, VER.	30175008	SAN ÁNGEL	0.00		0.00					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.20	
SE 02 b	2023 30 175 0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, TIHUATLAN, VER.	30175000	AGUA FRÍA	0.00		0.00					2,176,875.00	2,176,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	
SE 02 b	2023 30 175 0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD ANTONIO M. QUIRASCO, TIHUATLAN, VER.	30175000	QUIRASCO	90.00	22/05/2023	0.00					1,553,422.00	1,553,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO GUERRA CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma

Rosa-Maria Sanchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Aniceto Argimiro Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO M. QUIRASCO	301750007	ANTONIO M. QUIRASCO	0.00					1,474,883.00	1,474,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,400.00			
2023	30	175	0047																										PERSONA	200.00			
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, TIHUATLAN, VER	301750008	BENITO JUÁREZ (CUALIHTEMOC)	0.00					1,348,101.00	1,348,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,100.00			
2023	30	175	0048																										PERSONA	100.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, TIHUATLAN, VER.	301750009	BUENA VISTA	0.00					1,377,385.00	1,377,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00			
2023	30	175	0049																										PERSONA	100.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES VICTOR SALAS Y POZA RICA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLAN, VER.	301750020	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	0.00					2,862,550.00	2,862,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00			
2023	30	175	0050																										PERSONA	200.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD JILAPA I, TIHUATLAN, VER.	301750031	JILAPA I	100.00	15/05/2023	30/08/2023	0.00		1,445,235.00	1,445,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00			
2023	30	175	0052																										PERSONA	200.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, TIHUATLAN, VER.	301750012	LA CONCEPCION	0.00					3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,800.00			
2023	30	175	0053																										PERSONA	300.00			
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, TIHUATLAN, VER.	301750013	CONSTITUCIÓN	0.00					800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00			
2023	30	175	0054																										PERSONA	100.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VERACRUZ, TIHUATLAN VER.	301750001	TIHUATLÁN	0.00					331,040.00	331,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00			
2023	30	175	0055																										PERSONA	80.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, TIHUATLAN, VER.	301750025	GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00					2,798,487.00	2,798,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00			
2023	30	175	0058																										PERSONA	200.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CLEOFAS MARTINEZ Y PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS KM 6, TIHUATLAN, VER.	301750026	GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	0.00					1,523,019.00	1,523,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00			
2023	30	175	0057																										PERSONA	200.00			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MACOS), TIHUATLAN, VER.	301750040	EMILIANO ZAPATA (LOS MACOS)	0.00					1,483,716.00	1,483,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00			
2023	30	175	0058																										PERSONA	200.00			

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERPO COBBERG
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Aniceto Argüello G...
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: 6 de 10
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TAJIN ENTRE LA CALLE BENITO Y LINDERO DE LA LOCALIDAD MESA CERRADA, TIHUATLAN, VER.	30175003	MESA CERRADA	0.00			0.00																									METRO CUADRADO	1,200.00						
2023	30	175	0059																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y LINDERO (SECTOR MEXICO) DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	15.00	29/08/2023		0.00																											METRO CUADRADO	200.00	6 de 10			
2023	30	175	0060																																				
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	100.00	01/06/2023	30/06/2023	0.00																											METRO CUADRADO	200.00				
2023	30	175	0061																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CAZONES II DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	0.00			0.00																												METRO CUADRADO	1,800.00			
2023	30	175	0062																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RAMON CARACAS LARA, TIHUATLAN, VER.	30175053	RAMIRO SÁNCHEZ ORTEGA	60.00	22/05/2023		0.00																												METRO CUADRADO	1,800.00			
2023	30	175	0063																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, TIHUATLAN, VER.	30175005	RANCHO ALEGRE	0.00			0.00																													METRO CUADRADO	1,800.00		
2023	30	175	0064																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PAPAGAYOS DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER.	30175006	SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	0.00			0.00																													METRO CUADRADO	2,000.00		
2023	30	175	0065																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, TIHUATLAN, VER.	30175007	EL TERRERO	45.00	01/08/2023		0.00																													METRO CUADRADO	2,000.00		
2023	30	175	0067																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARTHA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	100.00	15/05/2023	30/06/2023	0.00																													METRO CUADRADO	1,000.00		
2023	30	175	0068																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00			0.00																														METRO CUADRADO	100.00	
2023	30	175	0069																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y MOCTEZUMA DE LA COLONIA CENTRAL TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00			0.00																														METRO CUADRADO	1,000.00	
2023	30	175	0070																																				

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO SERRANO CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Anceto Argimiro Gómez Amacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio
SE 02 b	2023 30 175 0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO DE LA COLONIA UNIDAD NACIONAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00		0.00		1,858,036.00	1,858,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00	
SE 02 h	2023 30 175 0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, ER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	7 de 10
SE 02 b	2023 30 175 0073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO DE LA CALLE XALAPA (SECTOR 4) EN LA LOCALIDAD TOTOLAPA, TIHUATLAN, VER.	30175007	TOTOLAPA	0.00		0.00		2,401,455.00	2,401,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	
SE 02 h	2023 30 175 0074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO DE LA CALLE POZO 102 (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER.	30175001	ZACATE COLORADO	0.00		0.00		3,181,874.00	3,181,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,500.00	
SE 01 h	2023 30 175 0075	REHABILITACIÓN DE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000	TIHUATLÁN	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
SE 01 a	2023 30 175 0076	REHABILITACIÓN DE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE BOULEVARD AMERICAS Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SECTOR 5, TIHUATLAN, VER.	30175007	TOTOLAPA	0.00		0.00		716,789.00	716,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
SE 02 f	2023 30 175 0077	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIHUATLAN, VER.	30175003	JOSÉ MARÍA CARDEL	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
SE 02 f	2023 30 175 0078	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, TIHUATLAN, VER.	30175006	LA REFORMA	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	
SE 02 g	2023 30 175 0079	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS, TIHUATLAN, VER.	30175053	FRACCIONAMIENTO SANTA INÉS	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SE 02 g	2023 30 175 0080	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJÓN IGUALDAD DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005	PLAN DE AYALA	0.00		0.00		182,557.00	182,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.00	
SE 02 g	2023 30 175 0081	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LINDERO, TIHUATLAN, VER.	30175009		0.00		0.00		249,033.00	249,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	0.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROBERTO CUEVA CORDERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ROSA MARINA SANCHEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TIHUATLAN, VERACRUZ
 2022 2025
 TESORERÍA

Alejo Argüero Guzmán
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TIHUATLAN, VERACRUZ
 2022 2025
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: 8 de 10
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 02 g	2023 30 175 0082	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD LA ANTIGUA, TIHUATLAN, VER.	30175041 0	LA ANTIGUA	35.00	19/08/2023	0.00																										METRO LINEAL	50.00			
SE 02 g	2023 30 175 0083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PITAL, TIHUATLAN, VER.	30175004 9	PASO DEL PITAL	80.00	22/05/2023	0.00																											METRO LINEAL	100.00	8 de 10	
SE 02 g	2023 30 175 0084	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA NACIONAL, TIHUATLAN, VER.	30175002 9	INDEPENDENCIA NACIONAL	0.00		0.00																												METRO LINEAL	100.00	
SE 02 g	2023 30 175 0085	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN, VER.	30175005 3	POZA AZUL DE LOS REYES	5.00	26/08/2023	0.00																												METRO LINEAL	200.00	
SE 02 g	2023 30 175 0088	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, TIHUATLAN, VER.	30175008 9	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	0.00		0.00																												METRO LINEAL	100.00	
SE 02 g	2023 30 175 0087	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD LA LOMA, TIHUATLAN, VER.	30175003 6	LA LOMA	0.00		0.00																												METRO LINEAL	50.00	
SE 02 g	2023 30 175 0088	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS PINOS, TIHUATLAN, VER.	30175017 1	LOS PINOS	0.00		0.00																												METRO LINEAL	80.00	
SE 02 g	2023 30 175 0089	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ZIPATLAN, TIHUATLAN, VER.	30175008 1	ZIPATLÁN	50.00	15/05/2023	0.00																												METRO LINEAL	100.00	
SE 02 g	2023 30 175 0090	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD JIJIAPA II, TIHUATLAN, VER.	30175003 3	JIJIAPA SEGUNDO	0.00		0.00																												METRO LINEAL	100.00	
U9 01 b	2023 30 175 0091	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00		0.00																												PAGO	6.00	
UM 02 c	2023 30 175 0092	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO KM 17, TIHUATLAN, VER.	30175004 1	MIGUEL HIDALGO (COMUNIDAD MIGRANTE)	0.00		0.00																												OBRA	1.00	

Leonardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO GUERRERO GONZALEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argimiro Cervera Zamacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio
UM 02 c	2023 30 175 0093	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ACONTITLA, TIHUATLAN, VER.	30175000 2	ACONTITLA	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 02 a	2023 30 175 0094	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MESA CERRADA, TIHUATLAN, VER.	30175003 8	MESA CERRADA	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	9 de 10
SE 02 b	2023 30 175 0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE S DE MAYO, CORREGIDORA Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LA LOMA, TIHUATLAN, VER.	30175003 8	LA LOMA	0.00		0.00		1,051,723.00	1,051,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
SO 01 b	2023 30 175 0096	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, EN TIHUATLAN, VER.	30175001 2	LA CONCEPCIÓN	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00	
UM 03 m	2023 30 175 0097	AMPLIACIÓN DE TECHADO CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y BAÑOS PARA EL DOMO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, TIHUATLAN, VER.	30175002 3	FRANCISCO I. MADERO	0.00		0.00		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 01 ac	2023 30 175 0098	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) REHABILITACIÓN DE TECHADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, TIHUATLAN, VER.	30175005 9	RANCHO NUEVO	0.00		0.00		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM 02 ac	2023 30 175 0100	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD DE PASO LA UNO I, TIHUATLAN, VER.	30175009 8	PASO LA UNO	80.00	15/05/2023	0.00		1,828,523.00	1,828,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
SJ 02 g	2023 30 175 0101	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30DPR1179I DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER.	30175008 5	SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	0.00		0.00		3,731,775.00	3,731,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
SE 02 b	2023 30 175 0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005 2	PLAN DE AYALA	43.00	22/05/2023	0.00		1,414,836.00	1,414,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
SJ 02 i	2023 30 175 0024	CONSTRUCCIÓN DE BARRA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS PAVON CLAVE 30DPEL152X DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVÁN, TIHUATLAN, VER.	30175007 7	URSULO GALVÁN	40.00	12/06/2023	0.00		734,848.00	734,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	

Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ROBERTO QUEVEDO CORBERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Aniceto Argüero García Lujano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 135,005,921.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																															
SJ 02 2023 30 175 0034	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 30DPR2023P DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, TIHUATLAN, VER.	30175005 2	PLAN DE AYALA	70.00	17/05/ 2023	0.00		614,540.00	614,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									135,005,921.00	135,005,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,430.81	2,121,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,430.81	2,121,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AVISO IMPORTANTE:

* No aplica el porcentaje mínimo en AGEBS.



Leobardo Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




ROBERTO GUERRA CORDEIRO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma.



Rosa Marina Sánchez López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




Anceto Argimiro Gallo Camacho
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello.

