

Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:


 Probador: Roberto Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

0.00 0.00 0.00
UNIDOS MEXICANOS
2022 2025
ANILITO ARGIMIRO GARCIA MACHO
CONTRALORE MUNICIPAL
Nombre y sello

SLLLO DIGITAL: upKRHUAQx+Ekca40pprG3McpdRrJsZYVjkZELgkXd04dgraa4Qf8K5qZSE3QVZF0IM4QS1Ew6hltQUu3SwtynhEHDDvsyt1cdDoZ4b4kMjYlZxWx1f3U4Hfx+AFdWRjeeitCFB4X8JnCzapS6/3ZA8Fo5oxOy2p7YVG8JgkftIk=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,887.00

Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
UB 01				301750043	OCOTEPEC	100.00	10/05/ 2025	09/06/ 2025	69.48	09/06/ 2025							1,143,470.93	1,143,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,470.93	1,143,470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50		
2025	30	175	0019																															PERSONA
UB 01				301750055	PUEBLO VIEJO	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50	2 de 5	
2025	30	175	0021																															PERSONA
UB 01				301750536	FRACCIONAMIENTO SANTA INÉS	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50		
2025	30	175	0022																															PERSONA
UB 01				301750046	LAS PALMAS	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.00		
2025	30	175	0023																															PERSONA
SG 02				301750002	ACONTITLA	100.00	21/04/ 2025	18/05/ 2025	100.00	20/05/ 2025	15/06/ 2025						1,094,610.72	1,094,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,610.72	1,094,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	10.00	
2025	30	175	0024																															
SG 02				301750020	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2025	30	175	0025																															
SG 02				301750031	JILIAPA I	100.00	11/04/ 2025	30/04/ 2025	100.00	30/05/ 2025	01/06/ 2025						1,304,966.43	1,304,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,966.43	1,304,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2025	30	175	0026																															
SE 02				301750014	EL COPAL	100.00	10/04/ 2025	21/06/ 2025	100.00	22/06/ 2025	30/06/ 2025						6,274,247.32	6,274,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,247.32	6,274,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00		
2025	30	175	0030																															PERSONA
SE 02				301750001	TIHUATLÁN	100.00	28/04/ 2025	26/06/ 2025	100.00	27/06/ 2025	27/06/ 2025						1,339,758.21	1,339,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,758.21	1,339,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00		
2025	30	175	0031																															PERSONA
SE 02				301750049	PASO DEL PITIL	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00		
2025	30	175	0032																															PERSONA
SE 02				301750000	EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)	100.00	20/05/ 2025	30/06/ 2025	62.63	30/06/ 2025							1,026,687.53	1,026,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,687.53	1,026,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	200.00		
2025	30	175	0033																															PERSONA

2022
Leobardo Gómez Becerra
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERO COBARRAL
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIHUATLÁN, VERACRUZ
2025
Gentileza Gómez Becerra
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIHUATLÁN, VERACRUZ
2025
Antonio Argenteo Vázquez Contreras
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: 1



 Leonilda Gómez González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 No. 20 de Julio de 2025
 TLAXIACO, VERACRUZ

SELLO DIGITAL: upKRHUAOx+Ekca40pprG3McpdRrJsZYJvKZELgKXd0dqraa4Qf8K5qZSE3QVZF0IM4QS1Ew6hltQUu3SwtynhEHDDvsyt1cdDoZ4b4kMjYlZxwX1f3U4Hfx+AFdWRJeeitCFB4X8JnCzapS6/3ZA8Fo5oxOy2p7YVVG8JGkfTlk=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,887.00

Hoja: 25/07/2025

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero																														
No. Obra					Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
									Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00			0.00			3,204,034.06	3,204,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	250.00		
2025	30	175	0050																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAZ MIRON DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			357,104.08	357,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	50.00		
2025	30	175	0051																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO CAZONES DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.	30175006 5	SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	100.00	02/05/ 2025	19/06/ 2025	59.00	19/06/ 2025		3,944,747.70	3,944,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,401.14	2,327,401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,401.14	2,327,401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00
2025	30	175	0052																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MEDELLÍN Y BUCARELÍ DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	15/04/ 2025	17/05/ 2025	100.00	17/05/ 2025	18/05/ 2025	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,334.90	769,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
2025	30	175	0055																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			4,442,846.88	4,442,846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
2025	30	175	0056																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLEJÓN DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			2,004,261.41	2,004,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2025	30	175	0057																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERRO DE BUENA VISTA, TIHUATLÁN, VER.	30175001 1	CERRO DE BUENAVISTA	0.00			0.00			1,741,744.94	1,741,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
2025	30	175	0060																																		
SE 02					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANGOS DE LA LOCALIDAD ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER.	30175001 5	ZACATE COLORADO	0.00			0.00			3,227,000.00	3,227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
2025	30	175	0062																																		
U9 01					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			4,152,000.00	4,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	6.00	
2025	30	175	0065																																		
SD 01					REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, TIHUATLÁN, VER.	30175006 1	RICARDO FLORES MAGÓN	100.00	01/05/ 2025	30/05/ 2025	52.27	01/06/ 2025		1,318,051.37	1,318,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,011.23	689,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,011.23	689,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00
2025	30	175	0061																																		
SJ 02					CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS (POR SUSTITUCION) DEL TELEBACHILLERATO ZAPOTAL SANTA CRUZ CLAVE 30ETH0333M DE LA LOCALIDAD ZAPOTAL SANTA CRUZ, TIHUATLAN, VER.	30175008 0	ZAPOTAL SANTA CRUZ	0.00			0.00			2,137,047.93	2,137,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
2025	30	175	0066																																		

ROBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ROBERTO CUERVO CORDERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN, VERACRUZ
2025
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN, VERACRUZ
2025
CONTROLORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 138,411,887.00

Hoja: 25/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Inicio	Término	Inicio	Término																																
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOBOS COLONIA GUTIERREZ BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	301750001	TIHUATLÁN	0.00						1,273,577.34	1,273,577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	150.00		
2025	30	175	0067																													PERSONA	200.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD POZA AZUL DE LOS REYES, TIHUATLAN VER.	301750053	POZA AZUL DE LOS REYES	0.00						8,036,248.42	8,036,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	400.00	5 de 5
2025	30	175	0068																													PERSONA	0.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, TIHUATLAN VER.	301750061	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00						1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	150.00	
2025	30	175	0069																													PERSONA	200.00		
SD	03	n	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CALLEJON BENITO JUAREZ, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO KM 17, TIHUATLAN VER.	301750041	MIGUEL HIDALGO (KILÓMETRO 17)	0.00						625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025	30	175	0070																													PERSONA	300.00		
SE	01	h	REHABILITACIÓN PUENTES(S) PEATONAL(ES) REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, TIHUATLAN.	301750052	PLAN DE AYALA	0.00						1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025	30	175	0071																													PERSONA	300.00		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CORREDOR MUEBLERO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	3017500001	TIHUATLÁN	0.00						9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2025	30	175	0072																													PERSONA	300.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

138,411,887.00 138,411,887.00

29,033,585.95 29,033,585.95

29,033,585.95 29,033,585.95

Leobardo Gómez González
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROBERTO CUERO CORDERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Glennys Gálvez Méndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Aniceto Argüiro García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello