



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 24/10/2025


 Leonardo Gómez González
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Tlaxiahuatl, Veracruz
 2022 2025

Gustavo Guzmán Méndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 88,496,173.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
FM 04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	30175000 1	TIHUATLÁN	60.00	30/03/ 2025	89.67	30/03/ 2025			3,852,090.56	3,852,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,305.81	3,454,305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,305.81	3,454,305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	10.00	2 de 4
2025 30 175 0213																															PERSONA	0.00	
DP 01	DEUDA PUBLICA	30175000 1	TIHUATLÁN	85.00	15/04/ 2025	94.53	15/04/ 2025			15,733,711.14	15,733,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873,308.18	14,873,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873,308.18	14,873,308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	15.00	
2025 30 175 0214																															PERSONA	10.00	
U9 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00		0.00				887,206.56	887,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00		
2025 30 175 0215																														PERSONA	100.00		
U9 02	EVALUACION DEL RAMO 033	30175000 1	TIHUATLÁN	60.00	25/02/ 2025	55.55	25/06/ 2025			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO		10.00
2025 30 175 0217																															PERSONA	200.00	
PE 01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	30175000 1	TIHUATLÁN	40.00	30/03/ 2025	75.00	30/03/ 2025			2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00	
2025 30 175 0218																															PERSONA	10.00	
BI 01	ADQUISICION DE TERRENO	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	30/03/ 2025	30/03/ 2025	100.00	30/03/ 2025	30/03/ 2025	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00		
2025 30 175 0220																														PERSONA	200.00		
BI 01	ADQUISICION DE TERRENO	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	15/04/ 2025	15/06/ 2025	100.00	15/04/ 2025	15/06/ 2025	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2025 30 175 0221																														PERSONA	300.00		
BI 01	ADQUISICION DE TERRENO	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	15/04/ 2025	15/06/ 2025	100.00	15/04/ 2025	15/06/ 2025	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2025 30 175 0222																														PERSONA	200.00		
UM 04	SEÑALÉTICA	30175000 1	TIHUATLÁN	2.88	15/04/ 2025	2.88	15/04/ 2025			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO		100.00
2025 30 175 0223																															PERSONA	200.00	
BM 01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	30175000 1	TIHUATLÁN	70.00	25/03/ 2025	63.69	25/04/ 2025			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,233.29	159,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,233.29	159,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	20.00	
2025 30 175 0224																															PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	ACUATEMPA	100.00	02/05/ 2025	16/06/ 2025	100.00	01/09/ 2025	01/09/ 2025	1,424,981.38	1,424,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,981.38	1,424,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,981.38	1,424,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
2025 30 175 0225																															PERSONA	200.00	

Leobardo Gómez González
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Gustavo Guzmán Ayéndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 88,496,173.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																							
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, TIHUATLÁN, VER.	30175000 8	BENITO JUAREZ (CUAUHTEMOC)	100.00	07/04/ 2025	15/06/ 2025	100.00	15/04/ 2025	15/08/ 2025	3,668,021.34	3,668,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,021.34	3,668,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,021.34	3,668,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	200.00	3 de 4
2025 30 175 0226																															PERSONA	200.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER.	30175002 4	FRANCISCO VILLA	100.00	07/04/ 2025	30/04/ 2025	100.00	30/04/ 2025	30/04/ 2025	2,607,117.59	2,607,117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,117.59	2,607,117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,117.59	2,607,117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	200.00	
2025 30 175 0228																															PERSONA	200.00	
UM 01 v	MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD DEL ÁREA TURISTICA DEL "CRISTO REDENTOR" EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLÁN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			3,111,495.98	3,111,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025 30 175 0229																															PERSONA	300.00	
UM 03 m	AMPLIACIÓN DE TECHADO COMUNITARIO (BARDA PERIMETRAL) DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA CARDEL, TIHUATLÁN, VER.	30175003 4	JOSÉ MARÍA CARDEL	0.00			0.00			828,430.70	828,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025 30 175 0233																															PERSONA	200.00	
UM 02 l	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, TIHUATLÁN, VER.	30175002 3	FRANCISCO I. MADERO	100.00	16/04/ 2025	30/06/ 2025	61.33	30/06/ 2025		1,759,624.94	1,759,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,326.18	1,079,326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,326.18	1,079,326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025 30 175 0234																															PERSONA	200.00	
UB 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO SAN PEDRO MIAHUAPAN - LAS PALMAS, TIHUATLÁN, VER.	30175004 6	LAS PALMAS	100.00	06/05/ 2025	26/05/ 2025	100.00	01/07/ 2025	01/07/ 2025	682,414.79	682,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,414.79	682,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,414.79	682,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
2025 30 175 0236																															PERSONA	200.00	
UM 02 l	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD TECOMATE, TIHUATLÁN, VER.	30175007 0	TECOMATE	100.00	14/04/ 2025	12/07/ 2025	40.55	01/07/ 2025		2,637,107.36	2,637,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,600.39	1,069,600.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,600.39	1,069,600.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025 30 175 0237																															PERSONA	200.00	
UM 01 v	MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD DEL AREA TURISTICA "SAN FRANCISCO DE ASIS" EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			1,468,678.46	1,468,678.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025 30 175 0239																															PERSONA	100.00	
FM 03 d	INVENTARIO	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	25/05/ 2025	25/06/ 2025	100.00	25/06/ 2025	25/06/ 2025	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2025 30 175 0241																															PERSONA	200.00	
SE 01 l	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD BICENTENARIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL, TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00			9,954,508.95	9,954,508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	300.00	
2025 30 175 0244																															PERSONA	400.00	
FM 03 d	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISION ASESORIA E INTEGRACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN Y SUSTANCIACION DE LAS OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS CUENTAS PUBLICAS 2021 2022 2032 Y 2024 DEL H. AYUNATMIENTO DE TIHUATLAN, VER.	30175000 1	TIHUATLÁN	100.00	12/08/ 2025	12/09/ 2025	100.00	12/09/ 2025	12/09/ 2025	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2025 30 175 0247																															PERSONA	100.00	

Leobardo Gómez González

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



Gustavo Guzmán Méndez

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



Adiceto Argüelles Camacho

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN
Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
Presupuesto Autorizado: 88,496,173.00

Hoja: 24/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
					Físico		Financiero																																					
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
								Inicio	Término		Inicio	Término																																
FM 03 d					30175000 1	TIHUATLÁN	50.00	12/08/ 2025		50.00	15/08/ 2025		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00									
2025	30	175	0248	ENTREGA RECEPCION			30175000 1	TIHUATLÁN	50.00	12/08/ 2025		50.00	15/08/ 2025		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00									
SE 01 a		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO (TERCERA ETAPA) EN LAS CALLES LOPEZ RAYON Y ARTEAGA DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.			30175000 1	TIHUATLÁN	0.00			0.00					1,431,170.66	1,431,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	850.00	4 de 4									
2025	30	175	0249																														PERSONA	200.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													88,496,173.0 0	88,496,173.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,929,924 .55	53,929,924 .55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,929,924.5 5	53,929,924.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,929,924.5 5	53,929,924.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Geobardo Gómez González
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2025
TIHUATLAN, VERACRUZ

Gustavo Guzmán Méndez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2025
TIHUATLAN, VERACRUZ

Aniceto Argimiro García Camacho
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2025
CONTRALORIA INTERNA