



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIHUATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 175 TIHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FISMDP 2018 (SENTENCIA) 6,632,260.32  
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otroas	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otroas	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otroas	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SD 03 i	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, TIHUATLAN VER.	30175003 6	LA LOMA	90.00	08/08/2022		0.00			1,201,028.32	1,201,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00			
2022 30 175 0701																																					
SJ 02 n	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JAIME TORRES BODET" CLAVE 30DTV0983G DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, TIHUATLAN, VER.	30175001 5	ZACATE COLORADO	100.00	04/07/2022	08/09/2022	0.00			1,695,413.68	1,695,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de 1		
2022 30 175 0703																																					
SE 02 h	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVIERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE EL ESTUDIANTE Y CAMPO DEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, TIHUATLAN VER.	30175001 2	LA CONCEPCION	15.00	19/09/2022		0.00			1,643,229.89	1,643,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00	
2022 30 175 0704																																					
SE 02 f	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, TIHUATLAN VER.	30175004 5	EL PALMAR	100.00	08/08/2022	21/09/2022	51.97	08/08/2022		686,854.82	686,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	444.00	
2022 30 175 0705																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RAMPAS) DE LA LOCALIDAD OCOTEPEC, TIHUATLAN VER.	30175004 3	OCOTEPEC	50.00	15/09/2022		0.00			723,225.91	723,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	300.00	
2022 30 175 0706																																					
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RAMPAS) DE LA LOCALIDAD LOS PINOS, TIHUATLAN VER.	30175017 1	LOS PINOS	100.00	09/08/2022	22/09/2022	79.99	01/09/2022		385,024.23	385,024.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
2022 30 175 0707																																					
SJ 01 c	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR052740 DE LA CABECERA MUNICIPAL, TIHUATLAN VER.	30175000 1	TIHUATLAN	90.00	05/09/2022		0.00			297,883.47	297,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2022 30 175 0708																																					
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									6,632,260.32	6,632,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,925.04	664,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Leopardo Gómez González  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



ROBERTO CUERVO BORDERO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosa Marina Sanchez López  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Aliceto Argimiro Corbe Camacho  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/TIHUATLAN/20498